



Entwicklungsprogramm  
für den ländlichen Raum  
im Freistaat Sachsen  
2014 - 2022

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des  
ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete



STAATSMINISTERIUM  
FÜR ENERGIE, KLIMASCHUTZ,  
UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT



## BURG STADT WEHLEN

**DIE SPUREN DER VERGANGENHEIT SIND STILL GEWORDEN – UND DOCH LEBENDIG.  
DER AUSSICHTSTURM UND DER ALTE BURGKELLER ERINNERN AN EINE ZEIT, IN DER HIER  
GESCHICHTE GESCHRIEBEN WURDE.  
HEUTE ERWARTET UNS EIN ORT DER RUHE, MIT BLICKEN, DIE BLEIBEN.**

**Erinnern wir uns ein bisschen ...**

**Bevor der neue Aussichtsturm errichtet werden konnte, wurden in 3 Bauabschnitten Dank umfangreicher Zuwendungen aus der LEADER – Förderung und den zahlreichen Eigenleistungen der Burgfreunde und ihrer Unterstützer die Grundlagen dafür geschaffen.**

### **Mit dem 1. Bauabschnitt begannen die Fördermaßnahmen im Jahr 2017**

Am 20.10.2017 wurde der erste LEADER Projektantrag zur Burg Stadt Wehlen bei berechneten **Gesamtkosten in Höhe von 112.590,52 EUR** gestellt. Entsprechend der Förderrichtlinie wurde eine **Förderung in Höhe von 80 % (90.072,42 EUR)** mit Bewilligungsbescheid vom 03.09.2019 gewährt. Im Haushalt der Stadt Wehlen wurden im Jahr 2018 die Mittel für die Maßnahme eingestellt.

Die Baumaßnahmen verzögerten sich infolge der Corona-Pandemie. Ursächlich dafür zeichneten fehlende Kapazitäten beim Architektenbüro sowie den ausführenden Firmen infolge Erkrankungen und Quarantänebestimmungen, fehlende Materiallieferungen und längerfristige Erkrankungen von Auftragnehmern. Außerdem verzögerten sich die Baumaßnahmen aufgrund Witterungsbedingungen und durch zusätzlich erforderliche Leistungen.

Die schwierige Zuwegung zur Burg stellte die Baufirmen vor große Herausforderungen.

Die **Planung und Bauüberwachung** erfolgte durch die Architektengemeinschaft MM+Hamann GmbH, Obere Burgstraße 5 in Pirna auf der Grundlage von Beschlusses SR 510-34/2017 vom 26.09.2017 und des Beschlusses SR 595-41/2018 vom 22.05.2018

Die Maßnahme wurde im Zeitraum September 2017 bis August 2021 durchgeführt. Alle Maßnahmenbestandteile des Antrages wurden vollumfänglich erfüllt. Es erfolgten Vergaben in den nachstehenden Losen:

- Los 1 **Metallbauarbeiten** Beschluss SR 626-42/2018 vom 26.06.2018  
**Füllstabelgländer über 3 Pfeilern Südseite**
- Freihandvergabe, 2 Angebote, Ausschluss 1 Bieter
  - Auftrag Metallbau Worsch über 24.634,52 EUR
  - Durchführung 10/2018 – 03/2019
  - Abrechnung 15.552,57 EUR

- Los 1-1 **Metallbauarbeiten** Beschluss SR 758-50/2019 vom 23.04.2019  
Beschluss SR 146-10/2020 vom 14.07.2020
- Herstellen und Befestigung 11 Infotafeln**
- Freihandvergabe, 3 Angebote
  - Auftrag Metallbau Worsch über 3.617,29 EUR und 2.076,43 EUR
  - Durchführung 06/2019 – 12/2020
  - Abrechnung 5.868,28 EUR
- Los 2 **Rohbauarbeiten** Beschluss SR 627-42/2018 vom 26.06.2018
- Sanierung Pfeiler Südseite**
- Freihandvergabe, 4 Abfragen, 1 Angebot
  - Auftrag Alpintechnik Mütze über 34.966,48 EUR
  - Durchführung 07/2018 – 10/2018
  - Abrechnung 37.009,68 EUR
- Los 3 **Treppen und Gelände**
- 5 Abfragen, 3 Angebote  
*Die Ausschreibung wurde aufgehoben aufgrund erheblicher Budgetüberschreitung nach den vorliegenden Angeboten. Daher erfolgte im Nachgang eine freihändige Vergabe in Teilung des Loses*
- Los 3-1 **Treppen und Gelände – Südseite** Beschluss SR 668-45/2018 vom 23.10.2018
- Sanierung Treppe Südseite oberer Teil und Plateau Pflasterarbeiten**
- Freihandvergabe, 1 Angebot
  - Auftrag Alpintechnik Mütze über 11.936,41 EUR
  - Durchführung 09/2018 – 12/2018
  - Abrechnung 12.581,87 EUR
- Los 3-2 **Treppen und Gelände – Nordseite** Beschluss SR 669-45/2018 vom 23.10.2018
- Sanierung Treppe Nordseite**
- Freihandvergabe, 1 Angebot
  - Auftrag Naturstein Mönch über 6.456,94 EUR
  - Durchführung 09/2018 – 11/2018
  - Abrechnung 6.677,19 EUR
- Los 4 **Metallbauarbeiten** Beschluss SR 148-10/2020 vom 14.07.2020
- Schautafeln und Fundamente**
- Freihandvergabe, 1 Angebot
  - Herstellung und Errichtung von 2 Schautafeln – Fähre Pötzscha und Museum
  - Auftrag Metallbau Worsch über 4.896,18 EUR
  - Herstellung 10/2020-12/2020
  - Abrechnung 4.416,24 EUR
- Los 5 **Starkstromanlagen** Beschluss SR 759-50/2019 vom 23.04.2019
- Stromanschluss/ Zähleranschluss säule**
- Freihandvergabe, 3 Angebote
  - Auftrag Fröde DLG mbH über 5.657,91 EUR
  - Herstellung 05/2019-06/2019
  - Abrechnung 5.606,77 EUR

- Los 6 **Beleuchtung** Beschluss SR 208-15/2021 vom 02.02.2021
- Freihandvergabe, 2 Angebote
  - Auftrag Fröde DLG mbH über 6.099,45 EUR
  - Herstellung 07/2021-08/2021
  - Abrechnung 6.099,45 EUR

Bei den nachfolgenden Losen handelt es sich um eigenschöpferische Leistungen. Daher erfolgten Direktvergaben.

- Los 7 **Modell Burg** Beschluss SR 760-50/2019 vom 23.04.2019
- Vergabe an Jens Große, Stadt Wehlen über 3.655,00 EUR
  - Herstellung 05/2019-09/2020
  - Abrechnung 3.563,13 EUR

Los 8-1 **Gestaltung Infotafeln (7St.)**

**Die inhaltliche Gestaltung der historischen 7 Tafeln erarbeitete Herr Boris Böhm aus Dorf Wehlen und stellte diese unentgeltlich der Stadt Wehlen zur Verfügung. Wir bedanken uns herzlich dafür!**

- Drucke** Beschluss SR 772-51/2019 vom 21.05.2019
- Vergabe an Anke Albrecht, Pirna über 1.948,40 EUR
  - Vergabe an Reklamewerkstatt Hering, Pirna über 366,52 EUR
  - Herstellung 06/2019-03/2020
  - Abrechnung 2.314,92 EUR

- Los 8-2 **Gestaltung Infotafeln (4St.)  
Besucherlenkung** Beschluss SR 150-10/2020 vom 14.07.2020

**Die Zeichnung der Umriss einer historischen Ansicht der Burg stammt aus der Feder von Architekt Michael Hamann. Er stellte diese unentgeltlich zur Verfügung. Herzlichen Dank dafür!**

- Drucke** Beschluss SR 149-10/2020 vom 14.07.2020
- Vergabe an Anke Albrecht, Pirna über 951,20 EUR
  - Vergabe an Reklamewerkstatt Hering über 212,51 EUR
  - Herstellung 06/2020-12/2020
  - Abrechnung 1.163,71 EUR

- Los 9 **Flyer und Druck** Beschluss SR 147-10/2020 vom 14.07.2020
- Vergabe an Anke Albrecht, Pirna über 960,43 EUR
  - Herstellung 07/2020-05/2021
  - Abrechnung 985,27 EUR

**Zur Finanzierung der Eigenmittel für den 1. und den 2. Bauabschnitt startete die Stadt Wehlen ein Crowdfunding über 99 Funken bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden.**

Der Stadtrat der Stadt Wehlen bevollmächtigte in seiner öffentlichen Sitzung vom 13.03.2018 mit Beschluss Nr 563-38/2018) die Mitglieder der Initiative Burgfreunde, Dana Große und Kerstin Ujhelyi, zur Einwerbung von Spenden im Auftrag und im Namen der Stadt Wehlen für die Burgruine Wehlen. Im Ergebnis des Crowdfunding konnten **Eigenmittel aus diesen Spenden für den 1. Bauabschnitt in Höhe von 22.518,10 EUR und im 2. Bauabschnitt in Höhe von 4.391,25 EUR** eingesetzt werden.

**Herzlicher Dank allen Spendern!**

**Besonderer Dank auch der Ostsächsischen Sparkasse Dresden für ihre Unterstützung!**

## Der 2. Bauabschnitt folgte 2019

Am 11.01.2019 wurde der LEADER Projektantrag zur Burg Stadt Wehlen für den 2. Bauabschnitt bei berechneten **Gesamtkosten in Höhe von 68.171,45 EUR** gestellt. Nach positivem Bescheid durch LEADER vom 14.02.2019 konnte der Förderantrag beim Landratsamt des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am 28.03.2019 eingereicht werden. Entsprechend der Förderrichtlinie wurde eine **Förderung in Höhe von 75 % (51.128,59 EUR)** mit dem Bewilligungsbescheid vom 12.08.2020 gewährt. Der Bewilligungszeitraum wurde bestimmt vom 29.03.2019 bis zum 26.02.2021. Aufgrund von begründeten Anträgen wurde der Abrechnungszeitraum verlängert bis zum 30.09.2022. Im Haushalt der Stadt Wehlen wurden im Jahr 2019 die Mittel für die Maßnahme eingestellt.

Die **Planung und Bauüberwachung** erfolgte durch die Architektengemeinschaft MM+Hamann GmbH, Obere Burgstraße 5 in Pirna auf der Grundlage von Beschluss SR 761-50/2019 vom 23.04.2019 mit Auftrag in Höhe von 4.510,58 EUR / Abrechnung in Höhe von 2.982,14 EUR.

Die Maßnahme wurde im Zeitraum Mai 2019 bis Juni 2020 durchgeführt.

Die Maßnahmenbestandteile des Antrages wurden auch hier vollumfänglich erfüllt.

Es erfolgten Vergaben in den nachstehenden Losen:

- Los 1 **Metallbauarbeiten** Beschluss SR 109-07/2020 vom 03.03.2020  
**Geländer Südtreppe, Entscheidung für feuerverzinkt aufgrund Nachhaltigkeit**
- Angebotsaufforderung November 2019 – 2 Anfragen, 1 Angebot – lag über dem Budget
  - Angebotsaufforderung Januar 2020, 3 Anfragen, 3 Angebote
  - Auftrag Schmiede Böhme über 5.314,30 EUR
  - Durchführung 06/2020
  - Abrechnung 5.314,30 EUR
- Los 2-1 **Treppe Südseite** Beschluss 778-51/2019 vom 21.05.2019  
**Sanierung Treppe Südseite**
- Freihandvergabe, 3 Abfragen, 3 Angebote
  - Auftrag Naturstein Mönch über 21.201,26 EUR
  - Durchführung 06/2019 – 10/2019
  - Abrechnung 37.552,06 EUR
- Los 2-2 **Turmstumpf** Beschluss 17-02/2019 vom 10.09.2019  
**Sanierung Turmstumpf**
- Freihandvergabe, 3 Abfragen, 3 Angebote
  - Auftrag Naturstein Mönch über 23.712,18 EUR
  - Durchführung 09/2019 – 10/2019
  - Abrechnung 18.020,01 EUR
- Los 3 **Beleuchtung – weiterer Abschnitt** Beschluss SR 773-51/2019 vom 21.05.2019
- Freihandvergabe, 3 Abfragen, 2 Angebote
  - Auftrag Fröde DLG mbH über 6.826,95 EUR
  - Herstellung 05/2019-06/2019
  - Abrechnung 6.301,25 EUR

### Der 3. Bauabschnitt schloss sich an und konnte 2025 abgeschlossen werden

Am 06.08.2020 wurde der LEADER Projektantrag zur Burg Stadt Wehlen für den 3. Bauabschnitt bei berechneten **Gesamtkosten in Höhe von 139.995,01 EUR** gestellt. Entsprechend der Förderrichtlinie wurde eine **Förderung in Höhe von 75 %** mit dem Bewilligungsbescheid des Landratsamtes des Landkreises Sächsische Schweiz vom 18.11.2021 gewährt.

Im Haushalt der Stadt Wehlen wurden ab 2020 Mittel für die Maßnahme bereitgestellt. Zur Finanzierung der Eigenmittel plante die Stadt Wehlen ein Crowdfunding über 99 Funken bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. Aufgrund der Coronasituation wurde seitens der Stadt jedoch Abstand davon genommen, ein Crowdfunding durchzuführen. Die Eigenmittel wurden von der Stadt Wehlen aufgebracht.

Die Maßnahme wurde bis März 2025 durchgeführt. Die Maßnahmenbestandteile des Antrages waren

- Nordmauer und Gewölbe
- Geländer auf der Nordmauer
- Trinkwasser- und Abwasseranschluss
- Imagefilm
- Kindererlebnispfad

und wurden vollumfänglich erfüllt.

Die **Planung und Bauüberwachung** erfolgte auch hier wiederum durch die Architektengemeinschaft MM+Hamann GmbH, Obere Burgstraße 5 in 01796 Pirna

- Angebot vom 16.10.2020 über 11.111,93 EUR
- Beschluss Stadtrat vom 17.11.2020 über 11.111,93 EUR
- Vertrag vom 19.11.2020
- Abrechnung 10.329,37 EUR

Los **Natursteinarbeiten - Nordwand und Gewölbe Turmstumpf**

- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, 5 Angebote
- Beschluss Stadtrat Nr. 230-18/2021 vom 11.05.2021 - 75.719,45 EUR
- Auftrag an Firma BST Freiberg GmbH & Co. KG, Delfter Straße 11 in 09599 Freiberg am 17.05.2021
- Natursteinarbeiten Nordwand, Mauerergänzung, Mauerkrone, Stufen, Verfugung, Kreuzgewölbe, Neuverfugung
- Beschluss Stadtrat Nr. 291-26/2022 vom 15.03.2022 - 1. Nachtrag über 22.973,53 EUR  
Nachtrag – Zusatzleistungen Wetterschutz der Gewölbe und Gewölbeausgleich
- Durchführung 12.07.2021 – 15.11.2022
- Abrechnung 88.042,78 EUR

Das Sandsteinmauerwerk am Nordaufgang wurde in Teilbereichen mittels Trasskalk zurückgesetzt neu verfugt. Es bleibt als Sichtmauerwerk bestehen. Fehlstellen wurden mit Altmaterial ergänzt. Die Mauerkrone auf der Nordseite wurde bis zur Oberkante des Geländes ergänzt, somit konnte ein tragfähiger Abschluss für die Absturzsicherung erhalten werden. Im Bereich ausgebeulter Stützmauerbereiche am Aufgang wurden teilweise das Mauerwerk und die Hinterfüllung aufgenommen und fachgerecht neu versetzt. Das Kreuzgewölbe im Bereich des Turmes wurde eingeschalt und mit Altmaterial neu gesetzt. Damit wurde ein kraftschlüssiger Verbund wieder hergestellt. Aufgrund von Corona zog sich die Maßnahme. Es musste über die Wintermonate ein Wetterschutz errichtet werden. Die Gewölbedecke wurde abschließend mit einer Ausgleichsdichtung abgedichtet.

## Los **Metallarbeiten - Geländer und Hinweistafel**

- Vergabeverfahren: Freihändige Vergabe – Abfrage an 5 Firmen, 0 Angebote
- Erneute Abfrage an die angefragten Firmen, 1 Angebot
- Beschluss Stadtrat Nr. 231-18/2021 vom 11.05.2021 – 9.998,09 EUR
- Auftrag Metallbau Ingo Worsch, Nr. 51 OT Breitenau in 01816 Bad Gottleuba-Berggießhübel
- Geländer auf Nordwandmauer und Hinweisplatte für Entfernungsangaben/ Sehenswürdigkeiten Umgebung
- Beschluss Stadtrat Nr. 350-34/2022 vom 15.11.2022 – Bestätigung Eilentscheidung Bürgermeister vom 01.11.2022 zum Nachtrag – 651,12 EUR
- Mehrkosten für die Herstellung der Hinweistafel
- Durchführung 10/2021 und 01/2023 – 04/2023
- Abrechnung 11.846,80 EUR

Das Geländer im Bereich der nördlichen Plateauabschlusses wurde wieder hergestellt. In Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege war eine Beschichtung in einem dunklen Grauton analog DB 703 anzuwenden. In die Geländerkonstruktion wurde zusätzlich eine Öffnung für die Schüttrutsche und den Schrägaufzug integriert.

Im Aussichtsbereich des Plateaus wurde eine Hinweistafel installiert. Diese enthält Informationen über markante und wichtige Ziele in der Region.

## Los **Trinkwasser- und Abwasserversorgung**

Bisher bestanden keine Anschlüsse. Für das Objekt erfolgte ein Grundstücksneuanschluss. Die Realisierung erfolgte durch die in der Stadt Wehlen zuständigen Zweckverbände: Trinkwasserzweckverband Bastei und Abwasserzweckverband Wehlen-Naundorf  
Durchführung 05/2021 – 11/2021  
Abrechnung gesamt 9.115,56 EUR

Zur Komplettierung der technischen Erschließung wurden die geplanten Wasser- und Abwasseranschlüsse vom Übergabepunkt der Straße auf der Nordseite bis zum Plateau erstellt.

### **Im Einzelnen**

- Zur Feststellung der Gegebenheiten – felsiger Untergrund und Zugang zum Objekt war eine Freilegung erforderlich.  
Daher erteilte der Bürgermeister den Auftrag an die Firma Albert, Bahnhof 8 in 01814 Bad Schandau zur Miete eines Minibaggers für 1 ½ Tage.  
**Die Leistung des Freilegens mittels Bagger und Schachten wurden von den Burgfreunden ehrenamtlich erbracht!**
  - Auftrag 455,16 EUR
  - Leistungszeitraum 03.06. – 08.06.2021
  - Abrechnung 455,16 EUR
- Beschluss Stadtrat Nr. 244-20/2021 und Nr. 245/20 vom 06.07.2021  
Auftrag an Trinkwasserzweckverband Bastei, Basteistraße 79 in 01847 Lohmen
  - Auftrag über 3.051,95 EUR am 26.07.2021
  - Herstellung Trinkwasseranschluss
  - Leistung vom 29.09.2021
  - Abrechnung mit Bescheid vom 19.10.2021 über 3.144,37 EUR

Auftrag Firma Albert, Am Bahnhof 8 in 01814 Bad Schandau am 26.07.2021

- Auftrag über 2.941,68 EUR am 26.07.2021
- Planum für Herstellen für Schachteinbau und Gräben für Rohrleitungsverlegung
- Leistungszeitraum 23.08. – 08.10.2021
- Abrechnung 3.130,59 EUR

Auftrag Firma Jäkel Diamantsäge & Kernbohrtechnik, Böhmischer Weg 4, 01809 Dohna

- Auftrag über 1.005,79 EUR am 22.09.2021
- Kernbohrungen
- Leistungszeitraum 10/2021
- Abrechnung 904,50 EUR

Auftrag Firma Mike Hoffmann, Lohmener Straße 42a in 01829 Stadt Wehlen

- Auftrag über 275,35 EUR
- Wasseranschluss
- Leistung am 19.01.2021 und 23.11.2021
- Abrechnung 269,84 EUR

Bei den nachfolgenden Losen handelt es sich um eigenschöpferische Leistungen von gewisser Gestaltungshöhe, welche individuelle Anschauungsweise und Gestaltungskraft zum Ausdruck bringt und keine vergleichbaren Angebote ermöglichten. Daher erfolgten Direktvergaben.

#### Los **Imagefilm**

Für den Imagefilm wurden verschiedene Filmemacher angefragt. Letztendlich überzeugte die Idee der Firma 7o7 Marketing GmbH.

- Beschluss Stadtrat Nr. 409-43/2023 vom 22.08.2023
- Auftrag Firma 7o7 Marketing GmbH, Berthold-Haupt-Straße 2 in 01257 Dresden vom 23.08.2023 über 3.808,00 EUR
- Herstellung 10/2023 – 03/2025
- Abrechnung 3.808,00 EUR

Im Zuge der weiteren Imagearbeit für die Stadt Wehlen wurde speziell unter Einbeziehung des Burgberges ein Imagefilm gedreht. Dafür wurden verschiedene Storyboards erarbeitet. Der Imagefilm ergänzt neben der regionalen Aufmerksamkeit vor Ort auch überregional das touristische Konzept. Der Imagefilm ist auf der Homepage der Stadt Wehlen veröffentlicht.

#### Los **Kinderpfad**

Für die Konzeptentwicklung des Kinderpfades wurden ebenfalls zahlreiche Gespräche mit verschiedenen Agenturen geführt. Letztendlich überzeugte auch hier die Firma 7o7 Marketing GmbH mit ihren Ideen.

- Beschluss Stadtrat Nr. 19-03/2024 vom 22.10.2024
- Auftrag Firma 7o7 Marketing GmbH, Berthold-Haupt-Straße 2 in 01257 Dresden vom 03.12.2024 über 14.791,70 EUR
- Herstellung 12/2024 -03/2025
- Abrechnung 14.791,70 EUR

Es wurde ein Kinderpfad mit Infopunkten zur Burg konzipiert und errichtet. Dafür wurden Maskottchen als Grafik entwickelt Der Pfad umfasst neben der Lenkung auch die Beschilderung und

Hinweise auf bauliche Besonderheiten auf einer Burg. Mit Hilfe von Print- und digitalen Medien wird der Pfad zum Erlebnis. Der Pfad ist so konzipiert, dass er mit weiteren digitalen Informationen aus der Geschichte – geschichtliche Ereignisse, aber auch Erzählungen aus dem Leben der Flößer, Schiffsleute, Steinmetzer und viele mehr gefüllt werden wird. Neben den Informationen, welche die Kinder erhalten, können Sie ein Lösungswort erraten. Mit diesem können sich die Kinder in der Touristinformation eine Belohnung abholen.

Das Konzept sieht die Errichtung von weiteren Lenkungen/ Wegführungen von verschiedenen Standorten nach Stadt Wehlen kommend und in der Stadt selbst vor. Es sind zukünftig auch weitere Belohnungen für die Kinder zur Abholung an anderen Standorten geplant.

Das Konzept inspirierte dazu, den Schrägaufzug an der Nordmauer zu verplanen.

**Der alte Schrägaufzug, der uns viele Jahre hervorragende Dienst leistet, wurde uns unentgeltlich von der Firma Grund Gerüste zur Verfügung gestellt. Dafür bedanken wir uns herzlich!**

Leider war der Aufzug in die Jahre gekommen. Somit musste die Stadt Wehlen dringend einen neuen Aufzug erwerben. Die Finanzierung zur Anschaffung des Aufzuges erfolgte aus Spenden.

**Wir danken den Spender und insbesondere Herrn Krumpolt aus Pötzscha mit seiner Firma Gerüstbau Krumpolt für seine Sachspende. Dank seines Einsatzes und seines Teams wurden uns der Gerüstunterbau für den neuen Schrägaufzug kostenfrei zur Verfügung gestellt und gleichzeitig erfolgte die Aufstellung selbst unentgeltlich.**

**Der Auszug kann uns so nun viele Jahre gute oder besser unschätzbare Dienste für all die kommenden Vorhaben und natürlich die regelmäßigen ehrenamtlichen Arbeiten der Burgfreunde und ihrer Helfer leisten. Unser herzlicher Dank!**

Auch ist die Aufstellung der Fotomotivwand in der Stadt Wehlen geplant. Der richtige Standort wird aktuell noch gesucht. Verschiedene Begleitartikel wurden entwickelt und sollen nunmehr beauftragt werden. Zur Realisierung dieser und weiterer Höhepunkte hat die Stadt Wehlen Finanzmittel in den Haushaltsplan 2025 aufgenommen.

Im Jahre 2022 erhielt die Stadt Wehlen die Zusage von Zuwendungen des Freistaates aus PMO-Mitteln zur Errichtung eines Turmes und der Gestaltung des Plateaus als touristischen Landmarke.

Der Turm wurde fertiggestellt. In den Kinderpfad wurde der Turm einschließlich Kellergewölbe mit aufgenommen. Die Eröffnung des Kinderpfades erfolgte mit der Einweihung des Turmes durch die Stadt Wehlen am 21.06.2025. Gleichzeitig wurde der Imagefilm veröffentlicht.

Über die Maßnahme – Errichtung eines Aussichtsturmes – und die ehrenamtlichen Aktivitäten werden wir in Folge informieren. Freuen Sie sich auf das zahlreiche Fotomaterial zur Dokumentation des Baufortschrittes. Mit der neuen Homepage der Stadt Wehlen werden wir sie veröffentlichen. Geplant sind auch Informationen im Aussichtsturm auf der Burg. Daran arbeiten wir.

**Wir bedanken uns bei den Projektgruppen LEADER, bei der Bewilligungsstelle des Landratsamt des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, beim Freistaat Sachsen, bei der Architektengemeinschaft MM+Hamann, bei allen beteiligten Firmen und Einzelunternehmern, bei allen ehrenamtlich Tätigen, bei den zahlreichen Spendern und allen Unterstützern.**

**HERZLICHEN DANK!**

Kerstin Ujhelyi  
im Namen des Bürgermeisters Thomes Mathe, des Stadtrates und der Burgfreunde